



# Baumaßnahme Personenunterführung Eichwalde inkl. Zugangsbauwerk

## Meilensteine 2025:

		<u>Soll</u>	<u>Ist</u>	<u>Status</u>
Nutzungsaufnahme Zugangsbauwerk - Einbau Treppenstufen (bis 03/25 Restleistungen aus Abnahme) - Bodenaufbau (witterungsabhängig) - Ausstattung mit Beleuchtung ab 02/25	03/25	03/25		
		10/24	erl.	
	11/24	03/25	03/25	
Nutzungsaufnahme Aufzug: - Montage Schachtgerüst - Montagestart Aufzugsanlage	02/25	03/25	07/25	
		03/25	04/25	
Abschluss Restleistungen - Verklinkerung - Belastungsstopfgang F-Bahn - Außenanlagen	10/25	10/25		
		07/25	07/25	
		09/25	09/25	
		10/25	10/25	

## Risiko:

- Geringe Fertigungs- und Montagekapazitäten Schachtgerüst und Aufzugsanlage

