

## Projekte Bauverwaltung/ HH 2026

Produkt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Bearbeitungsstand	
<b>Gebäudemanagement</b>			
11102.52110000	Schließanlage Rathaus	Auftrag an Fa. Kuntze erteilt, Software installiert, Gebäudestruktur eingepflegt, Nutzer eingepflegt, Umsetzung erfolgt	erledigt
21101.52110000	Schließanlage Radelandhalle	Nutzerdatenabgleich mit AJAX	in Arbeit
55102.78510000	Schließanlage Betriebshof	Auftrag an Fa. Kuntze erteilt, Software installiert, Gebäudestruktur eingepflegt, Nutzer werden derzeit eingepflegt, Umsetzung erfolgt derzeit	in Arbeit
21101.78310000 und 78320000	Abschluss eines Rahmenvertrages zur Beschaffung der Möblierung für die Humboldt-Grundschule	Los 1 (Möbel Klassenzimmer) ist beauftragt. Lieferung erster Klassensatz erfolgte; September 2025 2. Abruf der weiteren fünf Klassensätze ist erfolgt, Rahmenvereinbarung über 3 Jahre Los 2 (Stahlgarderobenschränke/ Spinde in den Fluren) neues Ausschreibungsverfahren seit 19.08.2025 Es erfolgte die Lieferung der ersten Spinde für die bereits sechs möblierten Klassenräume, weitere vier Klassensätze (Möbel und Spinde) in 2026 werden voraus. in den Sommerferien geliefert, genauer Liefertermin noch nicht bekannt	in Arbeit
21101.78520000	Umgestaltung der Außenanlagen mit Fahrradabstellanlagen in der Humboldt-Grundschule	Fördermittelantrag für die Fahrradabstellanlage wurde gestellt. Bewilligung der Fömi Juli 2025 erhalten. Die Zuwendung erfolgt aus dem Klima- und Transformationsfonds des Bundes. Höhe gesamt 289.000 €. Erarbeitung des Leistungsverzeichnisses für Fahrradabstellanlagen und Tiefbauarbeiten müssen an einen Planer vergeben werden. [Beratung OEA 23.09.2026] Angebotseinholung ist in Arbeit. Auftragserteilung an Planungsbüro Planwerk ist erfolgt. Beauftragung zur Erstellung eines objektbezogenen Lageplan ist erfolgt. Baugrundgutachter muss noch involviert werden, aufgrund möglicher Aufschüttungen im Bereich des ehemaligen Pools und für den Versickerungsnachweises des Regenwassers Baubeginn ist voraussichtlich in den Herbstferien 2026. Der weitere Bauablauf ist noch zu konkretisieren.	in Arbeit
21101.	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in der Grundschule + Hort	Auftrag erteilt, Umsetzung ist erfolgt	erledigt
	Überarbeitung der Raumnutzungssatzung	Ziel: Beratung im KSA 25.08.2026	in Arbeit
11102	Aufstellung einer Überdachung der Sitzfläche auf dem gemeinsamen Hof der FFW und Rathaus	Bestellung der Überdachung ist erfolgt, Lieferung ist im Juni 2026 angekündigt worden, Fundamentherstellung durch den Betriebshof	in Arbeit
<b>Liegenschaften/ Wohnungsverwaltung</b>			
52201.52110000	Sanierung von leerstehenden Wohnungen in den Mietobjekten August-Bebel-Allee 35 und Schmöckwitzer Straße 7/8	Angebotseinholung durch Hausverwaltung erfolgt	in Arbeit
11106.78210000	Ankauf der Laderampe	Gespräch mit der DB AG Immobilien zum Ankauf, Prüfung des Ankaufs wird von DB AG geprüft, Anfrage der DB nach Termin für Vorstellung der Ergebnisse der DB, Terminfindung derzeit Termin mit Herrn Dittert am 17.03.2026, DB Immobilien; DB benötigt für eine Baustelleneinrichtungsfläche von 2.000 m <sup>2</sup> , Prüfung der Verwaltung derzeit, wie ein FW-Gerätehaus errichtet werden kann	in Arbeit
11106.52110000	Chopinplatz	Beräumung von drei Bungalows und zwei Nebengebäuden Dezember 2025	erledigt
54101	August-Bebel-Allee (Friedenstraße bis Eigentumsgränze)	Widmungsverfügung fertig, Veröffentlichung im nächsten Amtsblatt	in Arbeit
11106/ 52201	Erarbeitung eines Immobilienkonzeptes	Ziel Fertigstellung August 2026	in Arbeit
<b>Hochbau</b>			

## Projekte Bauverwaltung/ HH 2026

Produkt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Bearbeitungsstand	
52201.78520000	energetische Sanierung Mietobjekt Bahnhofstraße 6	Beauftragung Los 1 ist an die Fa. BBF Hochbau ist erfolgt Baumaßnahme liegt im Bauzeitenplan (voraus. Ende August Fertigstellung), bis Ende Mai Fertigstellung Antiquariat, Umzug wieder in Gewerberäume, danach Containerrückbau (zum Rostenfets erledigt) Ziel Baubeginn März/ April 2025; Mieterinformation ist schriftlich erfolgt. Mieterangelegenheit konnte geklärt werden Sanierung der Räume der Fahrschule für Wohnungersatz Ausschreibung Los 2 ist im Verfahren. Durch Vergabeverfahren und erforderlichen Gesprächen mit Anbieter verzögert sich die Auftragsvergabe. Bauzeitenplan für 2025 nicht einzuhalten. Vergabe der Bauleistung für Los 2 erfolgt, Aufstellung eines neuen Bauzeitenplan, Bautätigkeiten liegen im Bauzeitenplan, voraussichtlich wird die Baumaßnahme in der 36. KW abgeschlossen sein.	<b>in Arbeit</b>
52201.78510000	Weiterführung der Planung für das zukünftige Mietobjekt August-Bebel-Allee 4 mit zwei Wohneinheiten	Entwurfsplanung liegt vor, Änderung der Größe der Bäder in den 2 Wohneinheiten; Umsetzung nach Beschluss der Haushaltssatzung 2026; Sperrvermerk Haushaltssatzung 2026	<b>in Arbeit</b>
<b>Bauleitplanung</b>			
51101	vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 28 "Gewerbe- und Wohnfläche Am Graben 34-36" (Ihle)	Aufstellungsbeschluss BV-023/2025 vom 24.06.2026, weitere Beratung im OEA am 19.05.2026, Billigungsbeschluss zum Vorentwurf zur Beratung im OEA 19.05.2026 und GV 16.06.2026	<b>in Arbeit</b>
51101	Edeka - Antrag auf Durchführung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für die Grundstücke Am Graben 64-66, Puschkinallee 4-6, auch Änderung Flächennutzung erforderlich	Bildung einer AG "Edeka" aus der Gemeindevertretung; 1 Beratung am 18.11.2025 Niederschrift liegt vor, Stellungnahme UKBR und Anfrage von Herrn Bork der AG zugestellt, Zuarbeit von Edeka noch nicht terminiert. Verkerstudie liegt vor, voraussichtlich 11.06.2026 2. Arbeitsgespräch der AG Edeka	<b>in Arbeit</b>
51101.52110000	Beauftragung eines Orthophoto für GIS	Beauftragung erfolgt. Überflug im März 2026, Orthophoto in Mutsave (GIS) eingepflegt	<b>erledigt</b>
<b>Tiefbau</b>			
54101.52210001	Abschluss eines Rahmenvertrages für die Gehweg- und Straßenunterhaltung	Weiterführung der begonnenen Unterhaltungsmaßnahme in der Gerhart-Hauptmann-Allee bis zu Waldstraße, danach August-Bebel-Allee, Stubenrauchstraße, Termin für Wiederaufnahme wird derzeit abgesprochen	
54101	Beendigung Projekt Kopfsteinpflaster : Trennlinie und Verkehrszeichen wurden ergänzt		<b>erledigt</b>
54101.52210001	Rissesanierung Asphaltdecke in der Gerhart-Hauptmann-Allee (zwischen Friedenstraße und Max-Liebermann-Straße) und Wilhelm-Busch-Straße	Auftragserteilung erfolgt, Umsetzung ab 21./ 22. KW (witterungsabhängig)	
54101.52210001	Sanierung der Tränkdecken	Ausschreibung erfolgt, Auftragserteilung erfolgt, Umsetzung der Maßnahme zwischen 24. und 28. KW (witterungsbedingt)	<b>in Arbeit</b>
54101.52210002	Rahmenvertrag Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Totalausfall der Straßenbeleuchtung in der Dahme-, Oder- und Chopinstraße - derzeit eine technische Zwischenlösung gefunden, dass die Beleuchtung funktioniert. Hier ist aber eine Fehlersuche erforderlich (Kabelschaden).	<b>in Arbeit</b>
54101.52210002	Rahmenvertrag Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Totalausfall der Straßenbeleuchtung am schwarzen Weg entlang des Eichenparkstadions. Die Beleuchtung ist nicht mehr betriebssicher und musste durch die Wartungsfirma abgeschaltet werden (Alter der Anlage (Korrosionsschäden) und wiederkehrende Zerstörung von außen. Technische Lösung kurzfristig nicht möglich. Es liegt der Verwaltung ein Angebot für die Erneuerung der Beleuchtung vor. Das kann derzeit aus finanzieller Sicht nicht beauftragt werden. Es werden derzeit nach technischen und finanziellen Lösungen gesucht.	<b>in Arbeit</b>
54101.52210002	Erneuerung von drei Schaltschränken in der Friedenstraße Kreuzung Rheinstraße Wusterhausener Straße, Am Graben	Auftrag wurde erteilt, Umsetzung nach Lieferung der Schaltschränke	<b>in Arbeit</b>

Projekte Bauverwaltung/ HH 2026

Produkt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Bearbeitungsstand																																													
54101.78520000	Erneuerung des Bahnhofsvorplatzes West, Heinrich-Heine-Allee zwischen Eichenwald bis Leistikowstraße	Auftrag ist an Fa. TLW - Tief- und Landschaftsbau GmbH in 2024 erteilt, Fahrradabstellanlagen wurden fertig gestellt und für die Öffentlichkeit teilweise freigegeben, Ziel 1. BA Fertigstellung Juni 2025 -> erledigt; Fertigstellung 2. BA vorauss. April 2026, ab nächster Woche Kreuzungsbereich frei Aufnahme der Bauarbeiten witterungsbedingt Ende Februar 2026 Abnahme erfolgt, Schlussrechnung offen, danach Verwendungsnachweis der Fördermittel möglich	in Arbeit																																												
54101.78520000	Errichtung eines Fahrradparkhaus im Bereich des Bahnhofsvorplatz Ost, Gestaltung des direkten Umfeldes	Aufträge für den Tiefbau ist an Fa. TLW GmbH in 2024 erteilt worden. Baubeginn für Tiefbauarbeiten Anfang März 2025. Fahrradparkhaus wurde beauftragt an Terhalle -Holzbau GmbH. Fertigstellung Hochbau: September 2025, Fertigstellung Tiefbau Anfang 2026 (Verzögerung durch Errichtung eines TW-Anschlusses für S-Bahnhof durch DB AG) Eröffnung Fahrradparkhaus 26.09.2025 Vorplatzfläche vor dem S-Bahnhof wurde durch TLW fertiggestellt, Abnahme ist erfolgt, Schlussrechnung offen, danach Verwendungsnachweis der Fördermittel möglich	in Arbeit																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Verfügbare Fahrradstellplätze Bahnhofsvorplätze Ost und West nach Fertigstellung</th> </tr> <tr> <th>Ausführungsart Stellplatz</th> <th>Bahnhofsvorplatz Ost/Aug.-Bebel-Allee</th> <th>Bahnhofsvorplatz West/H.-Heine-Allee</th> <th>Gesamt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doppelstockparker</td> <td>296</td> <td>318</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Normaler Fahrradstellplatz mit ebenerdigen Einstellbügel</td> <td>38</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sonderstellplätze (vorwiegend für Lastenräder)</td> <td>6</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt</b></td> <td><b>340</b></td> <td><b>333</b></td> <td><b>673</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>davon im gesicherten Sammelschließbereich</b></td> </tr> <tr> <td>Doppelstockparker</td> <td>120</td> <td>56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Normaler Fahrradstellplatz mit ebenerdigen Einstellbügel</td> <td>6</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sonderstellplätze (vorwiegend für Lastenräder)</td> <td>6</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt</b></td> <td><b>132</b></td> <td><b>59</b></td> <td><b>191</b></td> </tr> </tbody> </table>	Verfügbare Fahrradstellplätze Bahnhofsvorplätze Ost und West nach Fertigstellung				Ausführungsart Stellplatz	Bahnhofsvorplatz Ost/Aug.-Bebel-Allee	Bahnhofsvorplatz West/H.-Heine-Allee	Gesamt	Doppelstockparker	296	318		Normaler Fahrradstellplatz mit ebenerdigen Einstellbügel	38	8		Sonderstellplätze (vorwiegend für Lastenräder)	6	7		<b>Gesamt</b>	<b>340</b>	<b>333</b>	<b>673</b>	<b>davon im gesicherten Sammelschließbereich</b>				Doppelstockparker	120	56		Normaler Fahrradstellplatz mit ebenerdigen Einstellbügel	6	0		Sonderstellplätze (vorwiegend für Lastenräder)	6	3		<b>Gesamt</b>	<b>132</b>	<b>59</b>	<b>191</b>	
Verfügbare Fahrradstellplätze Bahnhofsvorplätze Ost und West nach Fertigstellung																																															
Ausführungsart Stellplatz	Bahnhofsvorplatz Ost/Aug.-Bebel-Allee	Bahnhofsvorplatz West/H.-Heine-Allee	Gesamt																																												
Doppelstockparker	296	318																																													
Normaler Fahrradstellplatz mit ebenerdigen Einstellbügel	38	8																																													
Sonderstellplätze (vorwiegend für Lastenräder)	6	7																																													
<b>Gesamt</b>	<b>340</b>	<b>333</b>	<b>673</b>																																												
<b>davon im gesicherten Sammelschließbereich</b>																																															
Doppelstockparker	120	56																																													
Normaler Fahrradstellplatz mit ebenerdigen Einstellbügel	6	0																																													
Sonderstellplätze (vorwiegend für Lastenräder)	6	3																																													
<b>Gesamt</b>	<b>132</b>	<b>59</b>	<b>191</b>																																												
54101.78520000	Weiterführung der Planung und Errichtung des Teilabschnitts interkommunalen Radweges bis zur Gemarkung Zeuthen	Planungsauftrag für LP 4-9 Gruppe Planwerk GmbH erteilt Ortsbesichtigung mit UNB des LDS zur Arten- und Baumschutz artenschutzrechtliche Zählungen bis September 2025 Ergebnisse der vertiefende Baugrunduntersuchung liegen vor Fördermittelbescheid liegt vor Erarbeitung der Genehmigungsplanung Es gibt zum Interkommunalen Radweges die Entscheidung zur abschnittswisen Realisierung. Der 1. BA beginnt an der Gemarkungsgrenze Zeuthen, am Friedhof vorbei in die Heinrich-Heine-Allee bis zum BÜ Friedenstraße und zusätzlich der unbefestigte Teil der Max-Liebermann-Straße. Hier erfolgt die Überarbeitung des Fördermittelantrages. Fördermittelbescheid von Zukunft, Umwelt, Gesellschaft und Bundesministerium für Umwelt, Klima, Naturschutz und nukleare Sicherheit liegt vor: Zuwendung aus dem Klima- und Transformationsfonds 2026: 0 €, 2027 74.815 €, 2028 124.692 €, 2029 49.877 €; gesamt 249.384 €; Bewilligungszeitraum 01.07.2026 bis 31.06.2028 Genehmigungsplanung abgeschlossen, Klärung der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für die zusätzliche Versiegelung mit der UNB	in Arbeit																																												

## Projekte Bauverwaltung/ HH 2026

Produkt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Bearbeitungsstand	
54101.78520000	Planung des Ausbaus der Gehwege und Straßenbeleuchtung in der Puschkinallee zwischen Schmöckwitzer Straße und Friedenstraße	Voigt Ingenieure GmbH für LP 1-8 beauftragt, OEA 27.05.2025 Vorstellung Entwurfsplanung; GV 24.06.2025 Beschluss Entwurfsplanung; Anschreiben Eigentümer zur Abstimmung der Zufahrt erfolgt Erarbeitung der Genehmigungs- und Ausführungsplanung Die Genehmigungs- und Ausführungsplanung ist abgeschlossen. Die Baumfällarbeiten wurden vorgenommen. . Insgesamt sind 12 Bäume gefällt worden (7 aus Verkehrssicherungspflicht, 5 aufgrund der Baumaßnahme) Das Ausschreibungsverfahren für die Erneuerung des Gehweges und der Beleuchtung etc. wurde eingeleitet. Die Submission findet am 10.03.2026 statt. Danach erfolgt die Auswertung der Angebote und die Auftragsvergabe. Der Baubeginn ist in der 16./ 17. KW angesetzt. Der Bauzeitenplan wird mit der bauausführenden Firma erarbeitet. Auftragserteilung an TLW erfolgt, Aufnahme der Bauarbeiten erfolgt, Ziel: voraussichtl. Abschluss der Baumaßnahme Ende September 2026	in Arbeit
54101.78520000	Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Lessingstraße	Erarbeitung Leistungsverzeichnis für Lessingstraße, Ausschreibung November 2025 Baumaßnahme abgeschlossen, Dokumentation der Leistung offen, deshalb noch keine Abnahme der Bauleistung Auftragserteilung ist erfolgt, Bauausführung: Bauanlaufberatung 03.03.2026; Ziel Baubeginn 11. KW <a href="#">Info Homepage 10.KW (Auszug)</a> Ab dem 09.März 2026 ist Baubeginn für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Lessingstraße zwischen der Wusterhausener Straße und der Uhlanallee. Auf dem nördlichen Teil der Lessingstraße werden 9 Straßenleuchten installiert. Es kommen LED-Leuchtmittel mit einer Lichtfarbe kleiner gleich 3000 Kelvin zum Einsatz. Die Lichtfarbe ist so gewählt, dass diese als „Insektenfreundlich“ eingestuft wird. Die neuen Straßenleuchten werden mit einer Lichtsteuerung ausgestattet, die ein Herunterdimmen in den Nachtstunden ermöglicht.	in Arbeit
54101	Begleitung der Baumaßnahme Umbau des S-Bahnhofes durch die DB AG und die Abrechnung der Finanzierung nach der RuFV	Inbetriebnahme des S-Bahnhofs durch DB AG erfolgt Abrechnung der Finanzierung nach RuFV offen	in Arbeit
54101.78320000	Errichtung von zwei Trinkwasserbrunnen im Ort	Auftragserteilung für zwei Trinkwasserbrunnen erfolgt. Konkretisierung des Einbaus erfolgt durch Absprache mit dem MAWV, Zertifizierung erledigt, Standorte Bahnhofsvorplatz West und Händelplatz	in Arbeit
	Ende Februar Lieferung von Servicestationen (Luft- und Reparatursäulen Fahrrad) Aufstellung durch den Betriebshof an den Standorten Badewiese und Händelplatz, eine dritte Servicestation wird am Bahnhofsvorplatz West errichtet (offen)	Aufstellung Händelplatz und Badewiese ist erfolgt_Bhf.vorplatz West muss noch durch Baufirma TLW aufgestellt werden	in Arbeit
54101	Studie niveaufreie Bahnquerungen im nördlichen Dahmeland	Vorstellung im OEA am 06.05.2025, Empfehlung zur Beschlussfassung einer Einwohnerbeteiligung nach Einwohnerbeteiligungssatzung, Beratung im OEA am 27.05.2025, danach HA am 10.06.2025 und GV am 24.06.2025, Einwohnerbeteiligung am 05.10.2025, GV-Beschluss BV-043/2025 vom 26.11.2025	in Arbeit
54101	Neugestaltung der Einfahrt von LIDL - Friedenstraße	Umsetzung erfolgt durch LIDL, Umleitung innerhalb des Ortes durch Anliegerverkehr funktioniert, großräumige Umleitung von LKW-Verkehr, 21./22. KW Asphaltierung und danach Linierung des 1. südlichen Abschnitts, danach erfolgt Neugestaltung nördlichen Fahrbahn, voraussichtl. Mitte Juni 2026 Fertigstellung und Freigabe	in Arbeit
<b>Bäume</b>			
54101.78310000	Beschaffung eines Resistograph (Bohrwiderstandsmessgerät)	Beschaffung und Schulung des Mitarbeiters ist erfolgt	erledigt
54101.52210004	jährliche Kontrolle der Bäume/ Baumzustandsaufnahme nach FLL	dauerhafte Aufgabe	in Arbeit
54101.52210004	Durchführung der eingehenden Untersuchung von Straßenbäumen in der August-Bebel-Allee nach Baumkontrolle	Umsetzung beginnend in der 22. KW	in Arbeit

## Projekte Bauverwaltung/ HH 2026

Produkt	Bezeichnung der Baumaßnahme	Bearbeitungsstand	
54101.7832000	Straßenbaumpflanzung im Ort	Pflanzstandorte für 2026 werden mit dem UKBR abgesprochen, 2026 wurde in der Stubenrauchstraße und am Schillerplatz gepflanzt. derzeitige Absprache der Baumstandorte mit Medienträgern, Erbenisvorstellung im OEA am 08.09.2026	<b>in Arbeit</b>
54101.7832000	Pflanzung von 89 Straßenbäumen in der Zeuthener Straße	Standorte wurden im grünordnerischen Begleitplan zum Projekt Zeuthener Straße festgelegt Information durch Landesbetrieb Straßenwesen liegt vor: Planungsbüro durch LS beauftragt, Pflanzung frühestens Oktober 2026 oder erst im Frühjahr 2027	<b>in Arbeit</b>
54101	Baumpfleger entlang der Bahntrasse nach der Aufforderung der DB	Umsetzung Dezember 2025	<b>erledigt</b>
<b>Ortsgestaltung</b>			
55101	Neugestaltung einer Bücherzelle	Kauf einer Telefonzelle von der Telekom ist erfolgt, Planung der Umgestaltung offen, die Neugestaltung der Bücherzelle hat der Betriebshof übernommen, Bücherzelle wurde aufgestellt und in Betrieb genommen	<b>erledigt</b>
55101	Vorbereitung Müllsammeltag 14.03.2026		<b>erledigt</b>
55101	Neugestaltung Lindenplatz; Zeuthener Straße	Umsetzung Dezember 2025 erfolgt	<b>erledigt</b>
42403	Herstellung einer Fläche für die Mülltonnen auf der Badewiese	Umsetzung durch Betriebshof 21./ 22. KW	<b>in Arbeit</b>
<b>Betriebshof</b>			
55102.78310000	Beschaffung eines Frontmähers (Schlegelmäher + Kehrbürste)	Auftragserteilung erfolgte, Lieferung offen	<b>erledigt</b>
<b>Friedhof</b>			
55301.52210000	Neuanlage von einem Baumwahlgrab und von Kreisgräbern	Daueraufgabe, Umsetzung in 2026 durch Betriebshof durchgeführt	<b>erledigt</b>
55301.52210000	Baumpfleger		
55301	Kalkulation der Friedhofsgebühren/ Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzung	Ziel: Beratung WUFO 13.10.2026	<b>in Arbeit</b>
<b>Spielplätze</b>			
	Rahmenvertrag für die Reinigung der Sandflächen in den öffentlichen Einrichtungen und öffentlichen Spiel- und Sportflächen mit der Fa. Sandmaster		
<b>Eichenparkstadion</b>			
42401.52210000	Rasenregeneration und Reinigung der Laufbahn	Angebotseinholung derzeit, Auftragserteilung erfolgt, Ausführung Sommerferien 2026	<b>in Arbeit</b>
42401.52210000	Reinigung der Laufbahn	Angebotseinholung derzeit, Auftragserteilung erfolgt, Ausführung Sommerferien 2026	<b>in Arbeit</b>
42401.	Mehrzweckgebäude: Reparatur der Belüftungsanlage im Duschaum	Auftragserteilung erfolgt	<b>in Arbeit</b>